



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Atzacmulco, 0024

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	02	03	11 01 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS Y LAVADEROS EN LA ZONA INDUSTRIAL	ATLACOMULCO DE FABELA	5,200	CONTRATO	RESTRINGIDA	1,275,000.00	-	1,275,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	03	02	11 01 01	CONSTRUCCIÓN DE ISLETA EN LA SALIDA A SAN FELIPE DEL PROGRESO	ATLACOMULCO DE FABELA	3,200	CONTRATO	DIRECTA	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	04	11 01 01	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA ROJA 2DA ETAPA COLONIA LAS FUENTES, ATLACOMULCO DE FABELA	COLONIA LAS FUENTES	109,384	CONTRATO	RESTRINGIDA	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	02	11 01 01	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (PINTA DE FACHADAS EN COLONIA EL CALVARIO 2DA ETAPA), ATLACOMULCO DE FABELA	ATLACOMULCO DE FABELA	23,219	CONTRATO	RESTRINGIDA	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	04	02	11 01 01	REMEDIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE ATLACOMULCO 2DA ETAPA	COLONIA CENTRO	109,384	CONTRATO	RESTRINGIDA	580,000.00	-	580,000.00	-	-	-	0
02	01	01	01	01	01	11 01 01	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y EXPLANADAS EN EL BIODIGESTOR	ATLACOMULCO	109,384	CONTRATO	RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	11 01 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASPALTICO EN VIALIDAD ISIDRO FABELA SUR	ATLACOMULCO DE FABELA	23,219	CONTRATO	RESTRINGIDA	850,000.00	-	850,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	04	01	11 01 01	CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS COMUNITARIOS	DOLORES LA JOYA	340	CONTRATO	DIRECTA	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	04	02	11 01 01	REMEDIACIÓN DE MERCADO "MIGUEL DE LA MADRID HURTADO"	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	23,219	CONTRATO	RESTRINGIDA	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	0
02	04	01	01	01	01	11 01 01	CONSTRUCCIÓN DE TROPAPISTA EN LIBRAMIENTO DR JORGE JIMENEZ CANTU, FABELA	ATLACOMULCO DE FABELA	23,219	CONTRATO	RESTRINGIDA	1,045,000.00	-	1,045,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	03	02	11 01 01	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y BANCO DE TEZONTLE	TODO EL MUNICIPIO	109,384	ADMINISTRACIÓN	DIRECTA	1,080,000.00	-	237,000.00	783,000.00	783,000.00	-	100
02	01	01	01	01	02	11 01 01	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN Y RELLENO SANITARIO	TODO EL MUNICIPIO	109,384	ADMINISTRACIÓN	DIRECTA	2,088,000.00	-	469,800.00	1,618,200.00	1,618,200.00	-	100
03	02	01	02	02	01	11 01 01	RENTA DE MAQUINARIA PARA FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO	TODO EL MUNICIPIO	109,384	ADMINISTRACIÓN	DIRECTA	972,000.00	-	251,640.00	720,360.00	720,360.00	-	100
03	02	01	02	02	01	15 01 01	REHABILITACIONES PARA FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO	TODO EL MUNICIPIO	109,384	ADMINISTRACIÓN	DIRECTA	795,000.00	-	31,430.07	763,569.93	763,569.93	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	BOMBATEVEJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	165	CONTRATO	RESTRINGIDA	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN JUAN DE LOS JARROS	143	CONTRATO	RESTRINGIDA	1,299,654.74	-	1,299,654.74	-	-	-	0
02	02	03	01	02	01	25 01 01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN DE LOS JARROS	1,800	CONTRATO	RESTRINGIDA	3,450,000.00	-	3,450,000.00	-	-	-	0



Entidad Municipal: Alcomulco, 0024

Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	354	CONTRATO	1,178,413.78	-	1,178,413.78	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	MANTO DEL RIO PUEBLO	248	CONTRATO	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-	0
03	03	05	01	01	04	25	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL	LA MESA DE CHOSTO	236	CONTRATO	1,312,177.34	-	1,312,177.34	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	LA MESA DE CHOSTO	158	CONTRATO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	167	CONTRATO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN LUIS BORO	484	CONTRATO	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	03	25	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	SAN LUIS BORO	245	CONTRATO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	0
02	01	03	01	01	01	25	01	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN BARTOLO EL ARENAL	136	CONTRATO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	CUENDO	149	CONTRATO	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	0
02	02	03	01	02	01	25	01	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CERRITO COLORADO	507	CONTRATO	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	TIERRAS BLANCAS	284	CONTRATO	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	0
02	02	03	01	02	01	25	01	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BARTOLO LANZADOS	1,489	CONTRATO	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN FRANCISCO CHALCHUAPAN	487	CONTRATO	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	MANTO DEL RIO	324	CONTRATO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	0
02	01	03	01	01	01	25	01	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN JOSE TOXI	189	CONTRATO	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS	246	CONTRATO	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN JOSÉ DEL TUNAL	257	CONTRATO	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN ANTONIO ENCHISI	239	CONTRATO	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	0

[Handwritten signature]



Entidad Municipal: Atlacomulco, 0024

Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN JOSÉ TOXI	248	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	1,267	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO)	486	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO DEL ROSAL	364	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	TEOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	156	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	DOLORES LA JOYA	266	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	LAS TARRIAS	216	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO	LA ALCANTARILLA	249	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SANTA CRUZ BOMBATEVI	246	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0
02	02	03	01	02	01	25	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOBASHI DE GUADALUPE	231	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN PEDRO ROSAL	364	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	03	25	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	SAN IGNACIO DE LOYOLA	166	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	0
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL	DIXIMOXI	154	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	778,423.46	-	778,423.46	-	-	-	0
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL	CHOSTO DE LOS JARROS	136	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0
02	02	04	01	02	01	26	SISTEMA DE ILUMINACION EN ARCO DE ACCESO PARA EL MUNICIPIO DE ATLA COMULCO	ATLA COMULCO DE FABELA	23,219	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	563,702.90	-	563,702.90	-	-	-	0



Entidad Municipal: Atlacomulco, 0024

Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	04	02	26 01	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE EN EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL, EN COLONIA CENTRO	COLONIA CENTRO	109,384	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	862,458.54	-	862,458.54	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	26 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO RUEDA DEL TRAMO 0+000 AL 0+190, EN COLONIA CENTRO.	COLONIA CENTRO	465	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,472,151.16	-	2,472,151.16	-	-	-	0
02	02	01	01	03	02	26 01	ACCIONES PARA EL DESARROLLO 1RA ETAPA	TODO EL MUNICIPIO	568	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	413,980.10	-	413,980.10	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	26 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ISIDRO FABELA ALFARO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200, EN LA COLONIA EL CALVARIO	COLONIA EL CALVARIO	23,219	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,350,000.00	-	3,350,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	04	01	26 01	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	1,991	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	962,292.71	-	962,292.71	-	-	-	0
02	02	04	01	02	01	26 01	SISTEMA DE ELIMINACION EN AVENIDA ISIDRO FABELA ALFARO, EN ATLAOMULCO DE FABELA	ATLAOMULCO DE FABELA	23,219	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	563,702.90	-	563,702.90	-	-	-	0
02	02	06	01	03	02	26 01	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEONES, EN TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	109,384	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	862,458.54	-	862,458.54	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	26 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200, EN COLONIA FELIPE LIBERNA	COLONIA FELIPE UREÑA	352	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,472,151.16	-	2,472,151.16	-	-	-	0
02	02	01	01	03	02	26 01	ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2DA ETAPA	TODO EL MUNICIPIO	963	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	413,980.10	-	413,980.10	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	26 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MANUEL DEL MAZO VILLASANTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+165, EN ATLAOMULCO DE FABELA	ATLAOMULCO DE FABELA	458	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,587,375.63	-	2,587,375.63	-	-	-	0
03	05	01	03	01	02	26 01	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO DEL LIBRAMIENTO JORGE JIMENEZ CANTU-SAN JUAN DE LOS JARROS	ATLAOMULCO DE FABELA	109,384	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	0
03	03	05	01	01	04	26 01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL	LAGUNITA CANTASHI	125	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	0
03	05	01	03	04	03	26 01	AMPLIACION DE PUENTE	SAN PEDRO ROSAL	480	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	26 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	BOMBATEV EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	560	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,850,000.00	-	1,850,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	26 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	TIERRAS BLANCAS	146	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-	-	0



Entidad Municipal: Atzacamal, 0024

Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	03	01	02	01	26 01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN DE LOS JARROS	460	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	0
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	BOMBATEVEI EIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	3,884	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,048,521.46	-	2,048,521.46	2,048,521.46	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN JUAN DE LOS JARROS	2,660	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,297,945.62	-	2,297,945.62	2,297,945.62	-	100
02	01	03	01	01	01	25 01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS	350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,724,989.88	-	1,724,989.88	1,724,989.88	-	100
02	01	03	01	01	01	25 01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	BOMBATEVEI EIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	3,549,619.73	-	3,549,619.73	3,549,619.73	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	7,364	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,475,199.26	-	1,475,199.26	1,475,199.26	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	MANTO DEL RIO PUEBLO	917	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,988.20	-	899,988.20	899,988.20	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	MANTO DEL RIO	1,577	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,990.45	-	899,990.45	899,990.45	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	LA MESA DE CHOSTO	2,517	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	912,168.46	-	912,168.46	912,168.46	-	100
02	01	03	01	01	01	25 01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EJIDO DE SAN JOSE DEL TUNAL	47	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	149,999.99	-	149,999.99	149,999.99	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	EL RINCÓN DE LA CANDELARIA	1,892	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,985.60	-	899,985.60	899,985.60	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	1,991	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,599,086.99	-	1,599,086.99	1,599,086.99	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN LUIS BORO	1,664	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,197,654.50	-	2,197,654.50	2,197,654.50	-	100
02	02	03	01	02	01	25 01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOMBATEVEI EIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	949,991.65	-	949,991.65	949,991.65	-	100
02	02	01	01	02	01	25 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	CUENUDO	1,920	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	999,102.78	-	999,102.78	999,102.78	-	100
02	02	03	01	02	01	25 01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CERRITO COLORADO	65	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,299,794.82	-	1,299,794.82	1,299,794.82	-	100

[Handwritten signature]



Entidad Municipal: Atlacomulco, 0024

Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	02	01	01	TIERRAS BLANCAS	766	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,499,998.69	-	1,499,998.69	1,499,998.69	-	100
02	05	01	01	06	01	01	SAN BARTOLO LANZADOS	101	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,962.38	-	899,962.38	899,962.38	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN BARTOLO LANZADOS	1,444	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	799,553.23	-	799,553.23	799,553.23	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN LORENZO TLACOTEPEC	8,616	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,187,236.82	-	1,187,236.82	1,187,236.82	-	100
02	02	01	01	03	01	01	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	2,280	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	499,705.55	-	499,705.55	499,705.55	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SANTO DOMINGO SHOMEJE	1,488	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,990.47	-	899,990.47	899,990.47	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS	3,064	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,848,864.95	-	2,848,864.95	2,848,864.95	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN JOSÉ DEL TUNAL	1,620	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,990.65	-	899,990.65	899,990.65	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN ANTONIO ENCHISI	4,725	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,697,645.18	-	2,697,645.18	2,697,645.18	-	100
02	01	03	01	01	01	01	SAN ANTONIO ENCHISI	145	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	799,984.64	-	799,984.64	799,984.64	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN JOSÉ TOXI	2,072	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	898,613.42	-	898,613.42	898,613.42	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN LORENZO TLACOTEPEC	8,616	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	3,397,432.97	-	3,397,432.97	3,397,432.97	-	100
02	02	01	01	02	01	01	CHOSTO DE LOS JARROS	2,151	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	790,991.12	-	790,991.12	790,991.12	-	100
02	01	03	01	01	01	01	SAN LORENZO TLACOTEPEC	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,999,995.07	-	1,999,995.07	1,999,995.07	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN PABLO ATOTONILCO	1,430	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,844.57	-	899,844.57	899,844.57	-	100
02	02	01	01	02	01	01	SAN PEDRO ROSAL	4,731	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,599,996.87	-	1,599,996.87	1,599,996.87	-	100
02	02	01	01	02	01	01	TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	3,534	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,249,465.16	-	1,249,465.16	1,249,465.16	-	100
02	01	03	01	01	01	01	TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	3,534	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	864,993.70	-	864,993.70	864,993.70	-	100



Entidad Municipal: Atlacomulco, 0024

Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	02	01	25	01	BOBASHI DE GUADALUPE	2,122	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	899,990.93	-	899,990.93	899,990.93	-	100
							01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO										
02	01	03	01	01	01	25	01	SAN LUIS BORO	75	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	549,987.71	-	549,987.71	549,987.71	-	100
							01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO										
02	01	03	01	01	01	25	01	SANTA CRUZ BOMBATEVI	75	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	749,647.56	-	749,647.56	749,647.56	-	100
							01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO										
02	01	03	01	01	01	25	01	LAGUNITA CANTASHI	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,596,345.31	-	1,596,345.31	1,596,345.31	-	100
							01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO										
02	02	04	01	02	01	26	01	ATLACOMULCO	23,219	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	562,726.75	-	562,726.75	562,726.75	-	100
							01	SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ARCO DE ACCESO PARA EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO										
02	02	06	01	03	02	26	01	TORO EL MUNICIPIO	3,089	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	861,024.07	-	861,024.07	861,024.07	-	100
							01	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEONES, UBICADA EN TODO EL MUNICIPIO										
02	02	01	01	02	01	26	01	COLONIA CENTRO	9,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,470,148.30	-	2,470,148.30	2,470,148.30	-	100
							01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO RUEDA DE EL TRAMO 0+000 AL 0+190, EN COLONIA CENTRO										
02	02	01	01	02	02	26	01	TODOS EL MUNICIPIO	87,507	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	413,980.10	-	413,980.10	413,980.10	-	100
							01	ACCIONES PARA EL DESARROLLO										
02	02	01	01	02	01	26	01	CABECERA MUNICIPAL	9,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	3,348,526.48	-	3,348,526.48	3,348,526.48	-	100
							01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PORFIRIO ALCANTARA BARRIOS DEL CADENAMIENTO 0+197 AL 0+397, EN CABECERA MUNICIPAL										
02	02	01	01	04	01	26	01	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	950	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	961,025.14	-	961,025.14	961,025.14	-	100
							01	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO										
02	02	01	01	02	03	11	01	ATLACOMULCO	109,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,399,635.12	-	2,399,635.12	2,399,635.12	-	100
							01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS Y LAVADEROS EN LA ZONA INDUSTRIAL										
02	02	01	01	03	02	11	01	ATLACOMULCO DE FABELA	109,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,099,381.70	-	1,099,381.70	1,099,381.70	-	100
							01	CONSTRUCCIÓN DE ISLETA EN LA SALIDA A SAN FELIPE DEL PROGRESO										
02	02	01	01	04	02	11	01	COLONIA CENTRO	70	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	580,000.00	-	580,000.00	580,000.00	-	100
							01	REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE ATLACOMULCO 2DA ETAPA										
02	02	01	01	04	01	11	01	DOLORES LA JOYA	1,098	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	105,800.39	-	105,800.39	105,800.39	-	100
							01	CONSTRUCCION DE LAVADEROS COMUNITARIOS										
02	02	01	01	04	02	11	01	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	109,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,499,946.13	-	2,499,946.13	2,499,946.13	-	100
							01	REHABILITACIÓN DE MERCADO "MIGUEL DE LA MADRID HURTADO"										
02	02	05	01	01	01	11	01	ATLACOMULCO	360	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,096,200.00	-	1,096,200.00	1,096,200.00	-	100
							01	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES										



Entidad Municipal: Atlacomulco, 0024

Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Sub programa	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	02	01	26	01	ATLACOMULCO	23,219	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	2,471,836.77	-	2,471,836.77	-	-	100
							01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE DIOS PEZA DEL TRAMO 0+000 AL 0+190, EN ATLACOMULCO										
02	02	03	01	02	01	26	01	COLONIA EL CALVARIO	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	-	413,971.82	-	413,971.82	-	-	100
							01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSENDO MONROY DEL CADERNAMEIENTO 0+000 AL 0+500, EN LA COLONIA EL CALVARIO										
02	02	01	01	02	03	26	01	COLONIA EL CALVARIO	8,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	799,994.17	-	799,994.17	-	-	100
							01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSENDO MONROY DEL CADERNAMEIENTO 0+000 AL 0+400, EN LA COLONIA EL CALVARIO										
02	02	01	01	02	01	26	01	ATLACOMULCO	23,719	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,391,088.60	-	1,391,088.60	-	-	100
							01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ISIDRO FABELA ALFARO DEL TRAMO 0+233 AL 0+337, EN ATLACOMULCO										
02	02	01	01	02	01	26	01	BOMBATEVI EJIDO	3,684	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	-	1,781,504.01	-	1,781,504.01	-	-	100
							01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL TRAMO 0+500 AL 0+765, EN BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)										

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MARIOSOL DEL SOCORRO ARIAS FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.P. ARMANDO LÓPEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL



ING. ARQ. HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

